REHABILITERING BAGN SKULE

HISTORIKK

- Bagn Skule bygd i 1958, 1994 og 2010.
- Vurdering av tilstand i 2013, med enkel kostnadsberekning på ca. 7 mill. kr.
- Rehabilitering skulle vente til etter Sør-Aurdalshallen var ferdig.
- Bygd på ein liten skuledel på Sør-Aurdalshallen i 2019 for å avhjelpe liten plass.
- Prosjektering, planlegging og utlysing av entreprisar i 2020.
- Kommunestyre vedtok prosjektet i november 2020, med budsjett på 12,0 mill. kr.

KONTRAKTER

- To beskrevne entrepriser, kontrakter november 2020:
- Ei på bygg med Sør Mur & Bygg AS
- Ei på elektro med Valdres Installasjon
- Rør og ventilasjon på rammeavtale, GK Inneklima og Bagn Varme og Sanitær
- Prosjektering på egne avtaler, Rambøll, SOS Brannconsult og Norconsult

BYGGEPERIODE

- Byggeperiode januar til juli 2020
- Utfordring med å bygge med skule i drift; bråk og flytting
- Detaljerte faseplanar: Gjera ferdig ei fløy om gongen
- Byggentreprenør dreiv lange dagar, bråka mest etter skuletid
- Asbestfjerning i ferie
- Lærarar og elevar var tolmodige
- Det vart rydda og kasta mykje gamalt

KVA VART GJORT – BYGG 1

- Rive dei gamle toaletta i kjellaren, bygd om til lager
- Bygd i 6 nye enkelt-toalett, fordelt på alle tre etasjar, 4 av dei HCWC
- Rive to gamle småe og bygd to nye bøttekott
- Laga rampe av to troppetrinn i kjellaren
- Bygd ein ny inngang/nødutgang frå korridor i 1. etasje med rampe ute
- Fjerna ein del gamle og montert nye dører med brannmotstand
- Rive innreidningen i det gamle skulekjøkkenet og innreie det som klasserom

KVA VART GJORT – BYGG 2

- Fjerna alle skåp i gangane pga brannkrav, laga nye brannsikre lager i korridorar
- Rive alle gamle golvbelegg, flytsparkla og montert nye belegg i 1958-bygget
- Sparkla og måla alle veggar i 1958-bygget i friske fargar
- Rive eternitthimlingane i korridorane, montert nedhengt lydhimling
- Montert trespilevegg på bakvegg i alle klasserom
- Montert noko lydhimling i grupperom, pga. akustikk
- Direktelimt akustikkplater i nokre klasserom pga. akustikkutfordring

KVA VART GJORT - BYGG 3

- Rive dei gamle og montert nye garderobeskåp og benkar i korridorane
- Rive dei gamle og plassert nye oppbevaringsreolar i klasseromma
- Montert nokre nye smart-boards/tavler, eige budsjett på skulen
- Kjøpt nokre nye stolar og pultar
- Montert kortlesar på inngangsdører, skifta låsar i dørene

KVA VART GJORT - ELEKTRO

- Montert ny hovedinntakstavle
- Montert to nye fordelingstavler
- Skifta det aller meste av kabler
- Montert ny belysning i 1958 og 1994-bygga
- Montert nytt brannvarslingsanlegg og ledelys
- Komplettert internett-dekningen

KVA VART GJORT – RØYR OG VENTILASJON

- Montert nye toalett og vaskar på dei nye toaletta og bøttekotta
- Montert nye vaskerenner i alle klasserom – viktig i Korona-tida
- Kobla til nye vatn og kloakkrøyr
- Montert nokre nye radiatorar
- Bygd om innblåsningsrøyr for ventilasjon i klasseromma
- Montert ny røykgassvifte i tropperom
- Bygd ny ventilasjon på toalett og grupperom

MALTHUS
MALTHUS

VASK HENDER!

ERFARINGAR

- Arbeidet vart gjort solid og bra, gode samarbeidsforhold under byggeperioden
- Skulen er stort sett godt fornøygd: med fargane, akustikk, vaskerenner, toaletta, parkering og trafikksikkerheit, klasseromma, garderober og møblar.
- Litt utfordring med glatt overgang til skuleavdelinga i Sør-Aurdalshallen om vinteren.
- Saknar lagerplass og skulle hatt romslegare arbeidsplass for 32 lærarar og assistentar.

ØKONOMI

	Regnskap 2020	Regnskap 2021	SUM 0
Prosjekt: 02010 Bagn skule, rehabilitering			
Ansvar: 501 Lokaler			
Tjeneste: 2350 Skolelokaler			
0230 Vedlikehold	0	28.647	28.647
0233 Byggetjenester	964.348	8.554.526	9.518.874
0429 Merverdiavgift som gir rett til momskompen	241.087	2.144.978	2.386.065
Sum tjeneste: 2350 Skolelokaler	**1.205.434**	**10.728.150**	**11.933.584**
Sum ansvar: 501 Lokaler	**1.205.434**	**10.728.150**	**11.933.584**
Sum prosjekt: 02010 Bagn skule, rehabilitering	**1.205.434**	**10.728.150**	**11.933.584**
T O T A L T	**1.205.434**	**10.728.150**	**11.933.584**